

設計図書等に関する質問に対する回答書

整理番号	資料の名称	頁	項目	質問内容	回答
25	設計図	意-08 意-54		1階駐車場軒天の仕上げにおいて、意-08にはスラグ石膏ボードとあり、意-54ではC-2ケイ酸カルシウム板にアクリル樹脂吹付となっていますが、意-54を正と考えてよろしいでしょうか。	意-54を正とします。
26	設計図	意-27 意-41		ハト小屋ですが、意-27に2箇所あり、意-41にはありません。意-27を正としてよろしいでしょうか。	意-27を正とします。
27	設計図	構-14 構-17		C7とC10の5階柱は、下階の柱より上階の柱の方が板厚が厚いのですが、その場合には4階梁のパネルゾーン部分の板厚から上部を25ミリや22ミリにアップすれば宜しいでしょうか。	宜しい。
28	設計図	構-13 構-16		2階の片持梁(2G11) H-900*300*16*28と3階の片持梁(3G11) H-800*300*14*26を比較すると3階梁の方がRCスラブの重量や周囲のRC梁等のより大きな荷重をうけますが、H-800*300のままで宜しいでしょうか。	H-800*300のままで宜しい。
29	設計図	構-13 構-14 構-15 構-16		サイズの不明な梁があります、ご指示をお願いします。 (CB9W・B8・SB4V・SB5・SB5V・SB6)	CB9W→CB11W B8→SB8 SB4V・SB5・SB5V・SB6→B4V・B5・B5V・B6と 同断面でSTUD付
30	設計図 質疑回答書	構-13 構-14 回答-6		質疑回答書NO.6においてEVホール廻りは、躯体スラブに段差があるとの回答を頂きましたが、段差部の梁及びデッキプレートとの取まりをご指示下さい。	前回の質疑書で-30としましたが、-300に訂正します。
31	設計図	構-13 構-14 構-15		3階～8階の外周部にS18スラブがありますが、そのS18スラブとデッキスラブとの取合いの補強は、S18スラブの下筋をデッキスラブに定着と考えてよろしいでしょうか。	宜しい。
32	設計図 設計書	意-77 P71		意-77のサインA-1は、東面に1ヶ所のようにですが、設計書P71では2ヶ所となっています。東面1ヶ所と考えてよろしいでしょうか。	西面にも1ヶ所付くので合計2ヶ所とします。
33	設計図 設計書	意-67 P58		LSD-12の数量が、設計図意-67は、1ヶ所。設計書P58では2ヶ所となっていますが、設計図の1ヶ所を正としてよろしいでしょうか。	宜しい。
34	設計書	P63		入退室管理システムにおいて、設計書P63に建具加工費と空配管設備費の表記しかありません。また電気設備図にも空配管、配線図が見当たりません。別途工事(工事)と考えてよろしいでしょうか。	A工事とします。
35	設計図	P-05 P-06		店舗203のY1通り側の排水の行き先の記載がありません。配管種、行き先のご指示をお願いします。	1階へ立下げ後、公共樹に接続となります。
36	設計書	P-06		店舗302の流しの排水配管の記載がありません。店舗工事として宜しいでしょうか。本工事であれば配管種、行き先のご指示をお願いします。	1階へ立下げ後、公共樹に接続となります。
37				塩ビ樹用蓋は、塩ビ製で宜しいでしょうか。ご指示をお願いします。	铸铁製とします。
38	設計図	M-06		空調用の集中リモコンが2個ありますが、設置場所は店舗302(事務室)になるのでしょうか。ご指示をお願いします。	店舗201になります。